ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
N° 008-2024

A las nueve horas del día viernes 11 de octubre 2024, en la Sala de Reuniones de Gestión Vial de la Municipalidad de Esparza, celebrada por la Junta Vial Cantonal. Presidida por la Licda. Yerlin Díaz Vargas. ----------

Miembros presentes: Yerlin Díaz Vargas, Juan Carlos Salas Porras, Rafael Gonzáles Barboza, Dagoberto Jiménez Núñez. **Miembros ausentes**: Cristian Tercero Carvajal. **Funcionario municipal presente:** Gerardina Ly Jiménez. ----------

ORDEN DEL DÍA

Artículo I. Saludo

Artículo II. Aprobación de la agenda

Artículo IV. Lectura y aprobación de acta SO 007-2024

Artículo V. Lectura de correspondencia

1. Oficio CME-ESPARZA-OF-095-2024

Artículo V. Asuntos de trámite urgente.

1. Informe de obras realizado por la Gestión Vial de los meses de julio y agosto 2024
2. Propuesta de Modificación presupuestaria octubre 2024

Artículo VI. Mociones

Artículo VII. Asuntos varios

Artículo I

Saludo

La Licda. Yerlin Díaz Vargas, les da la bienvenida a todos los miembros presentes. ----------

Artículo II.

Aprobación de la agenda

La Licda. Yerlin Díaz Vargas, procede a dar lectura a la agenda, la cual **queda aprobada por unanimidad.** ----------

Artículo III.

Lectura y aprobación de acta SO 007-2024

Se procede a dar lectura de las actas del SO 007-2024, la cual **queda aprobada por unanimidad.** -

Artículo IV.

Correspondencia

1. Oficio CME-ESPARZA-OF-095-2024

La Licda. Yerlin Díaz, procede con la lectura al oficio CME-ESPARZA-OF-095-2024, suscrito por la Coordinadora en Ejercicio del CME, el cual se transcribe a continuación: ----------

"…Con el debido respeto traslado el acuerdo tomado por el Comité Municipal de Emergencia en Sesión Ordinaria N° 010-2024 celebrada el miércoles 09 de octubre 2024, el cual el transcribe a continuación: ***SE ACUERDA:*** *Remitir la nota de los vecinos de la calle que baja hacia los pozos del AyA en Marañonal de Esparza, en la que exponen su preocupación por la situación de canalización de aguas pluviales y el estado actual de la calle que baja hacia los Pozos del AyA, a fin de que se valore la posibilidad de canalización de dichas aguas de manera que se mitigue el impacto en los Pozos del AyA. Asimismo, también remitir al Ministerio de Salud para que realice las inspecciones pertinentes y valore las acciones necesarias en cuanto a limpieza. De igual manera enviar copia a la Jefatura Cantonal de Esparza del AyA y a la Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esparza para su conocimiento.* ***ACUERDO APROBADO EN FIRME*****" HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.** ----------

ACUERDO 1: Trasladar el oficio CME-ESPARZA-OF-095-2024 a la administración para el trámite correspondiente de limpieza. Asimismo, presentar para la próxima Sesión Ordinaria de Junta Vial, el presupuesto actualizado del costo del trabajo a realizar, a fin de valorar la posibilidad de incluirlo en algún presupuesto futuro. Trasladar copia a los vecinos. **ACUERDO APROBADO EN FIRME**.

Sr. Rafael Gonzáles, se refiere a que es un problema serio de acumulación de basura y contaminación, que se ha convertido en un basurero ilegal, afectando tanto el ambiente como la calidad de vida de los vecinos. Además, menciona que la situación se agrava por el mal manejo del agua, lo que causa problemas de acceso a las viviendas cercanas durante las lluvias. ----------

Ing. Juan Carlos Salas, explica, que es un problema bastante común en áreas que han experimentado un crecimiento urbano sin la infraestructura adecuada para el manejo de las aguas pluviales. El agua que solía filtrarse o dispersarse en fincas y terrenos abiertos, ahora se concentra debido a la construcción de nuevas viviendas y pavimentación, lo que agrava las inundaciones y la erosión en ciertos puntos. La solución es redirigir las aguas por un nuevo sistema, esto es esencial para que el agua no se siga acumulando en la zona de la carpintera y afectando a las viviendas cercanas. Sin embargo, la ejecución del proyecto está detenida por falta de recursos. ----------

Sr. Rafael Gonzáles, en la sesión pasada se discutió la posibilidad de realizar un estudio para la captación de agua o algún tipo de infraestructura relacionada con ese proyecto, creo que se tomó un acuerdo. ----------

Ing. Juan Carlos Salas, ya ese diseño está listo. ----------

Sr. Rafael Gonzáles, veo que el proyecto en la zona de Macacona ya ha comenzado, y está enfocado en la gestión del agua, específicamente en la recolección y desvió de aguas de áreas clave como la calle por donde Pinol y las zonas cercanas, el plan incluye llevar estas aguas hacia la Ciudad Deportiva, lo que sin duda reducirá significativamente a acumulación de agua en esos sectores. Los síndicos han mostrado interés en colaborar con ese trabajo. ----------

Sr. Rafael Gonzáles, el proyecto de canalización de aguas y mejora de infraestructura en la zona del bajo, que inicialmente fue mal ejecutado en cuanto a la canalización, pero que ahora debido al

desarrollo y las mejoras en la calle requiere una actualización en el diseño. Pregunta a Juan Carlos la posibilidad de hacer una cuneta honda y un tipo de acera, ya que esas 6 o 7 familias están lidiando con una parte deteriorada frente a sus viviendas----------

Ing. Juan Carlos Salas, la cuneta si es viable, lo que pasa es que con la acera por Ley le corresponde al dueño de la propiedad. ----------

Sr. Dagoberto Jiménez, sería importante hacerles saber a los vecinos que ya existe un diseño para la canalización de la escorrentía en la zona y que actualmente se está buscando el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto. ----------

Asuntos de trámite urgente

1. Informe de obras realizado por la Gestión Vial del mes de setiembre 2024

La Licda. Yerlin Díaz, procede a dar lectura al Informe de Obras realizado por la Gestión Vial de mes de setiembre 2024, el cual se transcribe a continuación.

GESTION VIAL

INFORME DE OBRAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE 2024

POYECTOS Y TRABAJOS DE CUADRILLAS					
LINEA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	DISTRITO
1	413	M3	Material granular utilizado para mantenimiento de la red vial cantonal mediante construcción de obras de encauzamientos, mantenimiento de caminos en lastre.	Mojón 6-02-015(61m3), Esparza Centro 6-02-019 (4m3), Marañonal 6-02-020 (120m3), calle parela a RN 1 (35m3), El Tejar 6-02-012 (2m3), Tivives 6-02-006 (48m3), Calle Rojas (108m3), Tivives calle Mangle 6-02-091 (12m3), Parcelas de San Juan Chiquito (24m3)	Espíritu Santo, Macacona, Caldera, San Juan Grande
2	58,3	TON	Mezcla asfáltica en caliente para bacheo	San Juan Chiquito 6-02-003 (1,25 ton), Esparza Centro 6-02-019 (21,51 ton), Esparzol 6-02-044 (6,67 ton), Mollejones 6-02-013 (9,06 ton), Sabana Binta 6-02-056 (3 ton), San Juan Grande 6-02-005 (0,15 ton), Mollejones 6-02-013 (3,6 ton), Marañonal 6-02-020 (5 ton), El Tejar 6-02-012 (7,06 ton), Los Cedros 6-02-060 (0,85 ton), Estados Unidos 6-02-061 (0,15 ton),	San Juan Grande, Espíritu Santo, San Jerónimo.
3	62,5	KG	Bacheo con asfalto en frio	San Juan Chiquito 6-02-003	San Juan Grande
4	1	GLOBAL	Conclusión del Alcantarillado pluvial I Etapa. A la fecha se ha avanzado con colocación de 22.8ml de tubería de 1300mm, 64,71ml de tubería de 750mm, 13,57ml de tubería de 700mm, construcción de muro de 60ml, colocación de 37,68ml de tubería de 600mm, 46,93ml de tubería de 450mm, 150,11ml de tubería de 400mm, 30ml de tubería de 300mm, construcción de 8 pozos pluviales y 1 cabezal de salida, 10 cajas de registro y 460m de cordón y caño. Tambien se construyeron 200m2 de cuneta revestida.	Marañonal 6-02-020	Espíritu Santo
5	1	GLOBAL	Inicio Construcción II Etapa del Alcantarillado Pluvial. Se han colocado 42ml de tubería de 1740mm y se ha construido 1 pozo de registro.	Sector Las Tres Marías 6-02-022 y Complejo Deportivo	Macacona
6	252,6	M2	Construcción de cunetas revestidas	Mojón vuelta del bus 6-02-015	Espíritu Santo
7	1	GLOBAL	Limpieza de maleza, cunetas y descuaje de ramas	El Tejar 6-02-012, Humo 6-02-009, Loma Alta 6-02-007	Espíritu Santo, San Juan Grande
8	298	M2	Construcción de cunetas revestidas.	Coopetivivas Calle Mangle 6-02-091	Caldera
9	284	M2	Construcción de cunetas revestidas.	Calle Tivives 6-02-006	Caldera
10	1	GLOBAL	Debidoa las fuertes lluvias, colapso un cabezal y se debio colocar 4 tubos de 90cm de diametro, asi como la construcción del cabezal y relleno	Esperza Centro 6-02-019, Calle 01 entre Avenidas 02 y 04	Espíritu Santo
11	1	GLOBAL	Construcción de 154ml de cunetas revestidas y 2 vados de 4,5m x 2m, con cuadrilla de la administración y con PRONAE. Proyecto finalizado.	Camino 15 de septiembre 6-02-115	Espíritu Santo
12	1	GLOBAL	Construcción de muro de retención debido al colapso de un tramo de acera, se construyo 24,5m de muro con altura de 2,1m y se construyem 29m2 de acera peatonal	Mojón 6-02-066	Espíritu Santo
13	1	GLOBAL	Limpieza de encauzamientos	La Cima del Cielo 6-02-034, Esparza Centro 6-02-019, especificamente Calle 02 Avenida 03, El Rosal 6-02-021	Espíritu Santo

14	1	GLOBAL	Corta de rama caida	Calle Bambu 6-02-063	San Juan Grande

MAQUINARIA MUNICIPAL	
EQUIPO	**TRABAJOS REALIZADOS**
Backhoe	Trabajo de mantenimiento en calle Rojas, colocación de material. Trabajo de limpieza de derrumbe y daños causados por las lluvias en Saban bonita y Cerritos. Trabajos en bacheo en los caminos indicados en nla linea 2. Trabajos alistando para proyectos de cunetas en la 15 de septiembre y en Mojon.Reolocación de arbol en La Cimka del Cielo.
Motoniveladora	Se le brindo mantenimiento al equipo, debido al deagaste que presentebs. Ya quedo en optimas condiciones de funcionamiento.
Compactadora	Trabajos en bacheo en los caminos indicados en la linea 2
Vagonetas	Acarreo de materiales a Mojón 6-02-015(61m3), Esperza Centro 6-02-019 (4m3), Marafional 6-02-020 (120m3), calle parela a RN 1 (38m3), El Tejar 6-02-012 (2m3), Tivives 6-02-006 (48m3), Calle Rojas (106m3), Tivives calle Mangle 6-02-091 (12m3), Parcelas de San Juan Chiquito (24m3)y acarreo de mezcla asfáltica en caliente para bacheo. Trabajos de botar arbol que se derribo en La Cima del Cielo. Botar tierra que sale de conformación de encauzamientos para cunetas revestidas en Mojón.

ACUERDO 2: Aprobar el Informe de setiembre presentado por la Gestión Vial. **ACUERDO APROBADO EN FIRME**. ----------

2. Propuesta de Modificación presupuestaria octubre 2024

La Licda. Yerlin Díaz, procede a dar lectura a la propuesta de modificación presupuestaria octubre 2024, la cual se transcribe a continuación. ----------

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OCTUBRE GESTIÓN VIAL

META UT01	MONTO
Unidad técnica Gestión Vial Ley 8114 **DISMINUYE** 53020110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **JUSTIFICACIÓN** Al cierre del año este código presupuestario no fue necesario utilizarlo, por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 165.000,oo** (ciento sesenta y cinco mil colones con 00/100)
53020110303 Impresión encuadernación y otros **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo de 250 mil, el cual no se utilizará en lo que resta del año del cual solo será requerido 100 mil colones, con el fin de encuadernar actas de JVC.	**¢ 150.000,oo** (ciento cincuenta mil colones con 00/100).
53020110499 Otros servicios de gestión y apoyo **JUSTIFICACIÓN** Se modificará la suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente período.	**¢ 1.380.950,oo** (millón trescientos ochenta mil novecientos cincuenta colones con 00/100).
53021106012 Póliza de flotilla de vehículos **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año, por lo que se puede disponer del recurso.	**¢ 2.133.784,oo** (dos millones ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100).
53020110701 Actividades de capacitación **JUSTIFICACIÓN** Se modifica la suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente período.	**¢ 1.000.000,oo** (un millón de colones con 00/100).
53020110801 Mantenimiento de edificios y locales **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 646.000, oo** (seiscientos cuarenta y seis mil colones con 00/100).
53020120104 Tintas pinturas y diluyentes **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 650.000, oo** (seiscientos cincuenta mil colones con 00/100).
53020120199 Otros productos químicos **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 300.000, oo** (trescientos mil con 00/100).

53020120306 Materiales y productos de plástico **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	¢ **102.945,88** (ciento dos mil novecientos cuarenta y cinco colones mil con 88/100).
53020120401 Herramientas e instrumentos **JUSTIFICACIÓN** Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo.	¢ **486.274,56** (cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos setenta y cuatro colones con 56/100).
53020129901 Útiles y materiales de oficina y computo **JUSTIFICACIÓN** Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente período.	¢ 452.009,23 (cuatrocientos mil con 00/100).
53020129903 Productos de papel cartón e impresos **JUSTIFICACIÓN** Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo.	¢ **439.166,02** (cuatrocientos treinta y nueve mil colones con 02/100).
53020129904 Textiles y vestuario **JUSTIFICACIÓN** Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos	¢ **782.995,oo** (setecientos setenta y dos mil novecientos noventa y cinco con 00/100).
53020129999 Otros útiles, materiales y suministros **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, lo cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer del recurso.	¢ **225.000,oo** (doscientos veinticinco mil colones con 00/100).
53020130203 Intereses sobre préstamos institucionales JUSTIFICACIÓN Hasta el momento no ha sido requerido el pago de intereses sobre el préstamo realizado con el IFAM, por lo que se dispondrá de los recursos para ser utilizados en otros requerimientos del departamento.	¢ **5.000.000.oo** (cinco millones de colones con 00/100).
53020150101 Maquinaria y equipo para la producción **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos	¢ **4.500.000,oo** (cuatro millones quinientos mil colones con 00/100)
53020150105 Equipo y programas de cómputo **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	¢ **416.509.70** (cuatrocientos dieciséis mil quinientos nueve colones con 70/100).
53020190202 Sumas con destino sin asignación presupuestaria **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	¢ **1.239.450,31** (Un millón doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta colones con 31/100).
Para un subtotal de **(veinte millones setenta mil ochenta y cuatro colones con 70/100).**	**¢20.070.084,70** **(veinte millones setenta mil ochenta y cuatro colones con 70/100).**

1

Meta UT02	MONTO
DISMINUIR 530202106015 Póliza equipo contratista **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	¢ **549.788, oo** (quinientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho colones con 00/100)
53020220101 Combustibles y lubricantes **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	¢ **10.000.000,oo** (diez millones de colones con 00/100)

5302020304 Material y productos eléctricos telefónicos y de cómputo **JUSTIFICACIÓN** Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 250.000,oo** (doscientos cincuenta mil colones con 60/100)
Subtotal de	**¢ 10.799.788,oo** **(diez millones setecientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y ocho colones con 00/100).**

1

META	MONTO
Meta UT08 Durante el año 2024 se realizara el control de calidad de los proyectos que ejecute la Gestión Vial, mediante estudios de laboratorio. Financiamiento Ley 8114 **DISMINUIR** 53020810499 Otros servicios de gestión y apoyo **JUSTIFICACIÓN** Se realizó la reserva de recursos (OC) para el control de calidad que resta de este año, el saldo no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.	**¢ 2.000.000,oo** (dos millones de colones con 00/100).
PARA UN TOTAL A DISMINUIR DE	**¢ 32.869.872,70**

2

META	MONTO
Con estos recursos se requiere reforzar las siguientes metas Meta UT01 Unidad técnica Gestión Vial Ley 8114 **AUMENTAR** 53020150104 Equipo y mobiliario de oficina **JUSTIFICACIÓN** Este código presupuestario se refuerza para las mejoras y compra de mobiliario y equipo del plantel de Gestión Vial, tal como archiveros, gaveteros, etc, necesarios para el manejo de expedientes y el quehacer municipal.	**¢ 3.000.000,oo** (tres millones de colones con 00/100).
53020129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad **JUSTIFICACIÓN** Se refuerza para la compra de zapatos de algunos funcionarios de la Gestión que requieren ser cambiados por el uso diario, y para una mejora en el desarrollo de sus funciones.	**¢ 250.000.oo** (doscientos cincuenta mil colones con 00/100).
Meta UT25 Pago reajustes de Meco. **AUMENTAR** 53020150202 Vías de comunicación terrestre **JUSTIFICACIÓN** Para realizar el pago de reajustes solicitado por la empresa Meco S.A, por obras de colocación de subbase, base y carpetas, en caminos del cantón de Esparza, de acuerdo a solicitud en sicop	**¢ 6.221.649.09** (seis millones doscientos veintiún seiscientos cuarenta y nueve mil colones con 09/100).
Meta UT02 unidad técnica gestión vial ley 8114 **AUMENTAR** 530202204021 Repuestos y accesorios nuevos	¢ 5.000.000,oo (cinco millones de colones con 00/100)
53020210804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción **JUSTIFICACIÓN** Se refuerza para la mejora de la maquinaria municipal, mediante la compra de repuestos nuevos y mano de obra especializada, entre ellas reparaciones mayores a un back hoe, mismo que requiere trabajos de mantenimiento necesario para su correcto desempeño, así como otros equipos operativos de la Unidad Técnica	**¢ 3.000.000,oo** (tres millones de colones con 00/100)
Meta nueva Durante el año 2024 la UTGV realizara al menos 100 m de encauzamientos pluviales como mejoras a los caminos del Cantón.	**¢ 15.398.223,61**

AUMENTAR 53022450202 Vías de comunicación terrestre **JUSTIFICACIÓN** Se destinan recursos para atender algunos problemas presentados durante la época actual de invierno, entre ellos un sector de super Cristal al este y algunos cabezales o pasos de agua que han ocasionado problemas en el Cantón.	(catorce millones ciento cincuenta y ocho setecientos setenta y tres colones con 00/100).
Para un total general a modificar de	**¢ 32.869.872,70 (cincuenta millones novecientos cuarenta y dos mil trecientos cincuenta y ocho con 05/100)**

ACUERDO 3: Solicitar al Honorable Concejo Municipal, realice las gestiones pertinentes para la aprobación de la propuesta de modificación del mes de octubre 2024, presentado por la Gestión Vial. **ACUERDO APROBADO EN FIRME**. ----------

Sra. Yerlin Díaz, pregunta sobre la intervención de la calle 27ª en Marañonal. ----------

Ing. Juan Carlos Salas, los 100 primeros metros del mantenimiento ya están presupuestados, lo cual resolvería una parte del problema al evacuar agua acumulada. Sin embargo, para solucionar el problema por completo, se necesitarían trabajar unos 200 metros más, se necesitan 70 millones más para completar el proyecto. ----------

Artículo VI.

Mociones

No se presentaron mociones**.** ----------

Artículo VII.

Asuntos varios

1. Sr. Rafael Gonzáles, retomando el tema de la Calle 27ª, ahí lo que habían eran potreros que luego fueron impactados por la construcción de calles, lo que cambió el flujo de agua en la zona, las intervenciones, como cortar la entrada de agua hacia los potreros, parece que alteró las condiciones del terreno. Ninguna de las dos calles la 27ª y la otra fue construida con algún estudio ingenieril, ni básico adecuado, lo que puede haber provocado problemas en el flujo de aguas y afectaciones al terreno circundante. ----------

Ing. Juan Carlos Salas, ya al llegar ahí se facilita evacuar el agua de las calles y lo sigue de ahí para adentro se puede ir haciendo poco a poco, pero lo primero es avanzar. ----------

Sra. Yerlin Díaz, solicita al Ing. Juan Carlos realice una inspección para ver de dónde empieza a llegar el agua. ----------

Ing. Juan Carlos Salas, cuando se terminen el alcantarillado yo me avoco a las calles paralelas. ---

Sr. Rafael Gonzáles, Bienvenido dijo algo muy salomónico, se está trabajando, hay que tener paciencia, pero les garantizo que el próximo invierno ya no van a tener más este problema. --------

Sra. Yerlin Díaz, consulta, lo que se va a hacer son los 100 metros en la entrada y los dos tragantes.- Ing. Juan Carlos Salas, esa es la idea, el problema es que no hay donde sacar esa agua, el único nivel que dio fue sacarlo por donde antes era la servidumbre de donde Ana Sandoval, porque ella donó la calle.----------

Al ser las diez horas con quince minutos se da por finalizada la sesión. ----------

Licda. Yerlin Díaz Vargas	**Sr. Rafael Gonzáles Barboza**
Vicealcaldesa	**Secretario**